



SPRÁVA O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

 PRIEBEŽNÁ

 ZÁVEREČNÁ

A. Všeobecné údaje		
1. Názov projektu	<i>Štúdia Vá <input type="checkbox"/>skej cyklotrasy</i>	
2. Skrátený názov projektu	Vážska cyklotrasa / ŠVC	
3. Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku	1058/D170/2014	
4. Začiatok projektu	10.2014	
5. Ukončenie projektu	09.2015 pre kapitálové výdavky	
6. Miesto realizácie projektu	Kraj:	Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj
	Okres:	Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Zlín, Vsetín
	Iné ¹ :	
7. Správa za sledované obdobie	od 13. 10. 2014 do 30. 9. 2015	

8. Prijímateľ ²	Región Biele Karpaty
9. Adresa	TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín
10. Kontaktná osoba	Dagmar Lišková
11. Funkcia	Členka Správnej rady RBK
12. Telefónne číslo	032.743 7609
13. E-mail	liskova@changenet.sk

B. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
<p>Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca³) čestne vyhlasujem, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - všetky mnou uvedené informácie v predloženej správe realizácii projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. <p>Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov.</p>	
Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie správy:	Dagmar Lišková
Miesto podpisu:	Trenčín
Dátum podpisu:	6. 9. 2015
Podpis osoby zodpovednej za vypracovanie správy:	
Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:	Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Miesto podpisu:	Trenčín
Dátum podpisu:	7. 9. 2015
Podpis štatutárneho zástupcu:	
	 <p>REGIÓN BIELE KARPATY TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 36 116 327 DIČ: 2021515573</p>

¹ Uveďte napr. názov obce, mikroregiónu

² Presný názov prijímateľa podľa aktuálneho údaj v registri záujmových združení právnických osôb

³ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa

C. Zmeny projektu⁴

14. Číslo zmeny	15. Popis zmeny	16. Dátum zaslania žiadosti o zmenu	17. Dátum schválenia zmeny
	Neboli zmeny v projekte		

D. Spracovávané územie⁵

18. Katastrálne územie	19. Vlastník	20. Čísla parciel
Príl.4 žiadosti projektu miesto príloh 4-7		

Popíšte a odôvodnite prípadné zmeny v trase riešenej cyklotrasy

Štúdia bola spracovaná podľa dohody medzi odborným garantom projektu, resp. TSK a spracovateľmi štúdie trasy. TSK je po odovzdaní štúdie v štádiu rozhodovania, ktoré varianty vzhľadom na finančné možnosti a čas realizácie prevezme do PD na realizáciu cyklotrasy.

E. Ciele a dosahy projektu**21. Stručne popíšte stav napĺňania cieľa a špecifických cieľov projektu**

Cieľ: *Vypracovanie predprojektovej štúdie Vá ťskej cyklotrasy ako podkladu pre realiza ťnú projektovú dokumentáciu TSK, ktorá bude obsahova ť napojenia na sie ť cyklistických chodňkov v TSK, cezhrani ťné prepojenie do ZLK a vytvo-renie cykloturistickej trasy Be ťva – Vlára – Váh.* Cieľ bol naplnený podľa naplánovaných aktivít a časového harmonogra-mu projektu (štúdia v prílohe). Štúdia oficiálne odovzdaná TSK na záverečnej prezentácii 24. 9. 2015 (sprievodný list v prílohe).

ŠC 1.: Výber spracovate ťa, spracovanie štúdie Vá ťskej cyklotrasy ako podklad na vypracovanie následnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Spracovateľ vybraný na základe verejného obstarávania (zápis z komisie v prílohe), dokumentácia štúdie po priebežných konzultáciách v dohodnutom rozsahu a obsahu spracovaná a odovzdaná spracovateľom v zmysle Zmluvy o dielo a Preberacieho protokolu z 18. 9. 2015 (v prílohe).

ŠC 2.: Vytvorenie odborného cezhrani ťného ťtému ER BBK na prťpravu spoločných cykloprojektov a programov do pro-gramu Interreg V-A cezhrani ťnej spolupťrce SR- ťR 2014-2020. Vytvorený cezhraničný tím regionálnych odborníkov ER BBK (11. 12. 2014), ktorý si určil úlohy do a po ukončení projektu (pozvánky, prezen ť listiny, zápis v prílohe) na svojich stretnutiach. Priebežná spoluúčast' členov na konzultačných rokovaníach so spracovateľom štúdie Vážska cyklotrasa.

ŠC 3.: Zvyšovanie povedomia verejnosti o cykloprogramoch na oboch stranách hranice. Bol plnený počas trvania projektu v rámci aktivít RBK a TSK, informácie priebežne zverejňované v regionálnych médiách tlačovými správami (v prílohe), na www.erbbk.sk a www.tsk/vazskacyklotrasa.sk, ako aj na webových stránkach projektových partnerov. Po záverečnej verejnej prezentácii realizácie projektu a spracovanej štúdie 24. 9. 2015 sa uskutočnil tlačový brífing.

22. Stručne popíšte stav napĺňania dosahov projektu

1. Realizovaný prieskum trhu a verejné obstarávanie na spracovate ťa štúdie, vyplývajúci zo zákona. 26. 3. 2015, vybraný spracovateľ s najnižšou ponukou.

2. Spracovaná štúdia Vážskej cyklotrasy ako podklad pre projektovú dokumentáciu a následnú realizáciu. Štúdia je vôbec prvým dokumentom na území TSK venujúcim sa rozvoju cyklo-dopravy kraja ako celku, vrátane cezhraničného prepojenia.

3. Ku kvalitnému spracovaniu štúdie podľa potrieb žiadate ťa a PP prispelo 10 pracovných stretnutí so spracovateľom.

4. Vytvorený 10-členný cyklotím ER BBK, pripravujúci *Návrh stratégie cezhrani ťného prepojenia cyklo-dopravy a cyklotrás v území Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty do roku 2020*, výber konkrétnych cezhraničných prepojení na stretnutíach so starostami z prihraničných obcí 18. 6. 2015; participujúci na návrhu spoločného projektu cezhraničného prepojenia cyklotrás v území ER BBK.

5. Informácie pre širokú verejnosť o projekte na webových stránkach projektových partnerov; TSK vytvoril samostatnú webovú stránku www.vazskacyklotrasa.sk, RBK priebežne informoval o aktivitách projektu na www.erbbk.sk/Aktuality a [www.erbbk.sk/Region Biele Karpaty/Projektyprebiehajúce projekty](http://www.erbbk.sk/RegionBieleKarpaty/Projektyprebiehajúceprojekty), kde je aj zverejnená celková trasa Vážskej cyklotrasy zo štúdie; v spolupťrácii s TSK boli vydané 4 spoločné tlačové vyhlásenia.

6. Zvýšenie povedomia odbornej i širšej verejnosti o cyklo-doprave a cykloprogramoch na oboch stranách hranice na záverečnej prezentácii výsledkov projektu a trasy Vážskej cyklotrasy s 13-timi variantmi riešení v problematických úsekoch, skúsenostiach oboch projektových partnerov z budovania cyklotrás na českej strane – 48 účastníkov, realizovaný tlačový brífing pre 6 médií.

⁴ Zmeny v projekte schválené poskytovateľom

⁵ Zoznam pozemkov, ktoré sú zahrnuté do projektu (bod 6 projektu), uvádza sa iba pri záverečnej správe k zmluve na kapitálové výdavky

F. Správa o aktivitách					
23. Číslo aktivity	24. Názov aktivity	25. Začiatok	26. Ukončenie ⁶	27. Popis aktivity	28. Výstupy a dosahy aktivity
1.	Prieskum trhu a VO na Štúdiu Vážskej cyklotrasy	13.10.2014	24.2.2015	Prieskum trhu, realizované oslovenia firiem; nominácia komisie; 1. VO vyhlásené komisiou 19.12.2014 za neplatné = 2 ponuky, z toho 1 neúplná a 1 po termíne. Z 2. VO a 4 ponúk vybraný s najnižšou ponukou spracovateľ Ing. Stanislav Chmelo – SDI s.r.o. Piešťany	24.2. 2015 ukončené zákonné VO; vybraný spracovateľ štúdie s najnižšou ponukou; ušetrené štátnemu rozpočtu 11.700 €
2.	Vypracovanie štúdie vybraným uchádzačom	27.2.2014	18.9.2015	26.3.2015 prezentovaná 1. prac. verzia štúdie na TSK starostom dotknutých obcí a regionálnym odborníkom; 18.6.2015 diskutované so starostami prihranič. obcí cezhraničné prepojenie cyklotrás ER BBK a ich napojenie na medzinárod.cyklotrasy	27.2.2015 podpísaná ZOD; zapracované pripomienky PP, CT ER i z pléna; 18.9.2015 odovzdaná hotová štúdia.
3.	Konzultačné dni so spracovateľom	6.3.2015	12.9.2015	Uskutočnilo sa 10 konzultačných dní projektových partnerov = 6.3., 24., 26.3., 16.4., 26.5., 18.6., 29.7., 29.8., 12. a 18.9.2015 (prezen <input type="checkbox"/> ky, zápisy a správy k zú <input type="checkbox"/> tovaniu pracovných ciest v prílohe)	Konzultačné dni prispeli ku kvalitnejšiemu spracovaniu štúdie, jej priebežných i záverečnej prezentácii
4.	Vytvorenie a pracovné stretnutia cyklotímu	13.10.2014	18.6.2015	Výber odborníkov, oslovenie a 1. prac. stretnutie s 10-členným cyklotímom ER BBK (CT ER) 11.12.2014; výber 6 najvhodnejších miest cezhraničného prepojenia; 2x CT ER v teréne na problematických úsekoch Vážskej cyklotrasy 24.3. (juh-stred) a 16.4.2015 (stred-sever); 18.6. 2015 stretnutie so starostami prihraničných obcí k výberu cezhraničného prepojenia cyklotrás – 26 účastníkov (pozvánky a zápisy v prílohe); priebežná elektronická komunikácia k spracovávaniu dohodnutých výstupov a príprava pokračovania projektu.	Spracovanie téz <i>Návrhu stratégie cezhraničného prepojenia cyklo-dopravy a cyklotrás v území ER BBK do roku 2020</i> a participácia na návrhu projektu cezhraničného prepojenia Vážskej cyklotrasy s cyklotrasou Bečva-Vlára-Váh, t.j. ďalšej spolupráce regionálnych odborníkov k budovaniu cyklo-dopr. v ER BBK
5.	Publicita projektu	1.12.2014	30.9.2015	Na www.erbbk.sk od získania projektu, publikované aktivity, fotodokumentácia, záverečná správa BV, priebežná a záverečná správa KV, zápisy z pracovných stretnutí, záverečné prezentácie o realizácii projektu a výsledkoch štúdie, tlačové vyhlásenia s TSK; vytvorenie stránky a prezentácia aktivít PP1 na www.vazskacyklotrasa.sk , publicita na stránkach PP (kópie www.PP 4x, prezentácia a 4x tlačové vyhlásenie v prílohe).	Dopad na odbornú i širšiu verejnosť vo zvyšovaní informovanosti o zámeroch v rozvíjaní cyklo-dopravy a cykloprogramoch na oboch stranách hranice všetkými partnermi, väčší záujem zástupcov samospráv z územia ER BBK o cyklo-dopravu, ako sme očakávali.
6.	Záverečná prezentácia štúdie Vážskej cyklotrasy, pokračovania projektu a tlačová konferencia	11.12.2014	24.9.2015	Aktivita realizovaná 24. 9. 2015 v kongresovej sále TSK za účasti všetkých PP, spracovateľa - 48 účastníkov. Tlačový brífing za účasti 6 médií (MY- Trenčianske noviny, TASR, SRO, RTVS, Pravda, TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom).	Informovanosť o výstupoch projektu a následné projekty umožnili zvýšenie dlhodobej cezhranič. spolupráce v cyklo-doprave relevantných aktérov a jej popularizáciu medzi obyvateľstvom na oboch stranách hranice.

7.	Chod projektu	13.10.2014	30.9.2015	Za plynulý administratívny, finančný a organizačný chod všetkých aktivít projektu, komunikáciu s PP, cyklotímom i spracovateľom štúdie, za publicitu na www.erbbk.sk , priebežné a záverečné správy, za celkovú realizáciu projektu od počiatku po ukončenie zodpovedala projektová manažérka Dagmar Lišková. Odbornú stránku, prezentáciu projektu, vyhodnotenie štúdie a publicitu v médiách garantoval Ing. Matej Tinka (PP1), spolu s komunikáciou s ostatnými PP, cyklotímom a spracovateľom štúdie. Za verejné obstarávanie zodpovedala Ing. Katarína Lutherová.	V rámci realizácie projektu bola posilnená užšia spolupráca RBK s TSK i ostatnými PP a potvrdená obojstranná výhodnosť spolupráce v prospech spoločného územia aj v ďalšom plánovacom období cezhraničnej spolupráce 2014-2020.
----	---------------	------------	-----------	--	---

Popíšte a odôvodnite prípadné zmeny v časovom pláne realizácie projektu

Posun realizácie aktivity 2 Vypracovanie štúdie vybraným uchádzačom o necelé dva mesiace, vzhľadom na konanie druhého verejného obstarávania.

Posun publicity projektu o dva mesiace vzhľadom na oznámenie Rozhodnutia ministra MDVRR SR č. 194/2014 z 05. 12. 2014 o získaní projektu.

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri realizácii aktivít projektu

Okrem vyššie spomenutých dvoch verejných obstarávaní žiadne vážnejšie problémy počas realizácie projektu nenastali.

Popíšte a odôvodnite prípadné rozdiely alebo odchýlky vo výstupoch a dosahoch aktivít projektu

Aktivita č.1 – realizované 2 verejné obstarávania okrem skrátenia času na spracovanie štúdie o 2 mesiace nemala táto odchýlka dosah na kvalitu výstupu projektu, t. j. na spracovanie štúdie Vážskej cyklotrasy.

G. Zapojenie projektových partnerov do aktivít projektu

29. Číslo partnera	30. Názov partnera	31. Číslo aktivity	32. Činnosť partnera
PP1	Trenčiansky samosprávny kraj	1 - 7	Ako odborný garant projektu, partner zodpovedal za kvalitu odbornej stránky realizácie celého projektu, za vytvorenie a prevádzkovanie samostatnej stránky www.vazskacyklotrasy.sk , aktívne sa angažoval v realizácii všetkých plánovaných aktivít od počiatku po ukončenie projektu a poskytol bezplatne svoje priestory na všetky prezentácie a rokovania.
CPP	Centrála cestovného ruchu Východní Moravy o.p.s. Zlín	4, 6	Aktívna účasť na cezhraničných pracovných stretnutiach a potvrdená budúca účasť na realizácii relevantných výstupov Cyklotímu ER BBK
CPP2	Sdružení Bečva – Vlára - Váh	2 - 6	Aktívna účasť na cezhraničných pracovných stretnutiach, PP so spracovateľom ŠVC, aktívna účasť na stretnutiach a realizácii relevantných výstupov Cyklotímu ER BBK, potvrdené partnerstvo v ďalších projektoch budovania cezhraničnej cyklo dopravy
PP 3	Slovenský cykloklub Piešťany	2 - 6	Aktívna účasť na cezhraničných pracovných stretnutiach PP so spracovateľom ŠVC, účasť v komisii VO, na stretnutiach Cyklotímu ER BBK

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri spolupráci partnermi projektu

Spolupráca prebehla bez problémov, najmä spolupráca s PP1 a CPP2 bola aktívna a odborne kvalitná. Okrem PP3 sa všetci partneri zúčastnili aj záverečnej prezentácie s osobnými vstupmi a komunikáciou s médiami.

H. Publicita projektu

33. Forma	34. Médium	35 Množstvo	36. Obdobie realizácie	37. Popis publicity
Osobná prezentácia	Žiadateľ a PP	7	Počas celého projektu	Na 1. stretnutí cyklotímu 11.12.2014; na TSK starostom a odborníkom 26.3.2015; cezhran. stretnutie k prepojeniu 18.6. 2015 a záverečná prezentácia 24.9.2015
Elektronický web – priebeh a výsledky projektu	Žiadateľ, CPP a všetci PP	14	Počas celého projektu	Správa o získaní projektu, aktivitách, zverejnená záverečná správa čerpania BV, priebežná a záverečná čerpania KV projektu, záverečná prezentácia výsledkov projektu a trasa štúdie V.C. na www.erbbk.sk a projektových partnerov
Elektronický web PP1	Doména www.vazskacyklotrasa.sk	1	Počas celého projektu	Priebežne počas trvania celého projektu stránka dopĺňovaná o aktivity projektu i ďalšie dianie v cyklodoprave na území TSK.
Tlačové správy	Žiadateľ a PP1 - regionálne	4	Na začiatku a konci reliz.	Spracovanie správ realizované a konzultované s PP1: 3x TS žiadateľom 11.12.2014, 18.6. a 24.9.2015; 1x TS PP1 26.3.2015
Tlačové správy	Žiadateľ a partner 1 - celoštátna	1	Po skončení projektu	Denník Pravda 28.9.2015 – kópia článku v prílohe
Elektronický Newsletter	Partner 3 – SCK, Cykloturistické novinky	1	Po skončení projektu	Nerealizované, PP3 sa nezúčastnil záverečnej prezentácie
Reportáž, infotext	Region.televízie: Televízia Pohoda N.M. n.V., RTV Prievidza, TV Považie, TV Sen, Trenč. internetová televízia, TV Central	1	Po skončení projektu	TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom – video z reportáže zverejnené na www.tsk.sk
Infoservis	Rádio Beta (region.rádio)	2	Po skončení projektu	Slovenský rozhlas 29.9.2015 o 6.50 h rozhovor s Mgr. Rastislavom Haukom Rádio Beta 9. 10. 2015
Inzercia	MY Noviny stredného Považia, MY Trenčianske noviny, MY Hornonitrianske noviny	1	Po skončení projektu	Správa bude zverejnená v októbrovom čísle vo všetkých troch MY

I. Dosah na cieľové skupiny

38. Cieľová skupina	39. Dosah	40. Plánovaný počet	41. Skutočný počet
Riešitelia budúcej PD, Zlínsky kraj – odb.dopravy, Trnavský samosprávny kraj – odb. dopr. politiky, Žilinský samosprávny kraj – odb. dopravy a RR, Trenčiansky samosprávny kraj – odb.dopravy	Spracovaná štúdia má návrhom svojej trasy dosah nielen na riešiteľov budúcej PD, na TSK ako zadávateľa PD, ale aj svojím návrhom pripojenia na Trnavský a Žilinský samosprávny kraj a svojím cezhraničným pripojením na Zlínsky kraj. Zároveň aj návrhom na vlásočnicové regionálne pripojenia cyklotrás v území TSK na Vážsku cyklotrasu.	5 inštitúcií	5
Cyklotím regionálnych odborníkov ER BBK	Vytvorený tím odborníkov pripravujúci návrh stratégie cyklodopravy a cyklotrás v ER BBK, participoval na kvalitnom spracovaní ŠVC a participuje na	8	10

	budúcom projekte cezhraničného prepojenia cyklotrás v ER BBK.		
Odborná verejnosť a novinári	Na troch verejných prezentáciách štúdie Vážskej cyklotrasy RBK a TSK vďaka účasti regionálnej, slovenskej i českej odbornej verejnosti a zástupcov médií	30	54
Širšia verejnosť a predpokladaní užívatelia Vážskej cyklotrasy – ročne zo SR, ČR a iných krajín	Informovanosť širšej verejnosti o trasovaní Vážskej cyklotrasy, napojení na ČR, vďaka návštevnosti na webstránkach PP a vzostupnej popularite cykloturistiky a skúsenostiach českých PP je predpoklad väčšieho počtu jej budúcich užívateľov	Min. 300 000	340 000

J. Nadväzujúce aktivity⁷		
42. Aktivita	43. Predpokladaný termín	44. Výstup
Ďalšia činnosť cyklotímu ER BBK – spracovanie <i>Návrhu stratégie cezhraničného prepojenia cyklotrás v území ER BBK do r.2020;</i>	Rok 2015 - 2016	Spracovaná stratégia použiteľná ako podklad investičných projektov na dobudovanie cyklotrás a cyklotrás v území ER BBK
Ďalšia činnosť cyklotímu ER BBK – participácia na spracovaní cezhraničného projektu prepojenia cyklotrás do INTERREGu V-A SR-ČR do 2020	September - november 2015	V I. etape získaný a realizovaný investičný projekt cezhraničného prepojenia 1 – 2 cyklotrás z plánovaných 6-tich v území ER BBK
Spracovanie PD Vážskej cyklotrasy ako podklad k stavebnému povoleniu a jej budovaniu Trenčianskym samosp. Krajom	Začiatok – október 2015 Predpoklad ukončenia 1.etapy - 2017	Vybudovaná Vážska cyklotrasa po etapách a odovzdaná do užívania

K. Správa o verejnom obstarávaní⁸			
45. Poradové číslo VO	1.	2.	3.
46. Číslo aktivity	1	1	
47. Názov aktivity	Prieskum trhu a VO na ŠVC	Prieskum trhu a VO na ŠVC	
48. Predmet VO	Spracovanie Štúdie Vážskej cyklotrasy	Spracovanie Štúdie Vážskej cyklotrasy	
49. Nákladová skupina	521 a 524	521 a 524	
50. Suma vyhradená v rozpočte	1.075,20	Zúčtované v BV v apríli 2015	
51. Postup VO	V zmysle zákona	V zmysle zákona	
52. Dátum začiatku VO	26.11.2014	30.1.2015	
53. Počet ponúk	2	4	
54. Dátum vyhodnotenia VO	19.12.2014	24.2.2015	
55. Dátum uzatvorenia zmluvy	-	27.2.2015	
56. Názov dodávateľa	-	Ing. Stanislav Chmelo – SDI s.r.o. Piešťany (nie je platcom DPH)	
57. Zmluvná suma s DPH	-	12.300,00 Eur bez DPH	
58. Dátum dodania predmetu VO	-	18.9.2015	
59. Dátum úhrady	-	do 8.4.2015 - I.časť 4.920,00 € do 30.9.2015-II.časť 7.380,00 €	

⁷ Uved'te a v krátkosti popíšte aké aktivity plánujete po ukončení projektu a aké sú možnosti ďalšieho využitia výsledkov projektu

⁸ V prípade väčšieho počtu VO skopírujte tabuľku a vložte ju nižšie

L. Finančná realizácia aktivít									
60. Názov aktivity projektu ⁹	61. Číslo aktivity ⁹	62. Predmet dodávky ⁹	63. Nákladový účet - Účtová trieda 5 ⁹	64. Schválený celkový rozpočet [EUR]	65. Skutočné čerpanie ¹⁰ [EUR]	66. Z toho hradené z finančného príspevku [EUR]	67. Z toho hradené z vlastných zdrojov [EUR]	68. Zostatok [EUR]	69. Čísla účtovných dokladov ¹¹
Vypracovanie štúdie	2	štúdia	518	24.000,00	12.300,00	12.300,00	0,00	11.700,00	1* a 2
Konzultačné dni PP so spracovateľom	3	občerstvenie	513	110,00	36,47	0,00	36,47	0,00	4, 5, 9
Prac.stretnutia - cyklotím	4	občerstvenie	513	70,00	90,75	0,00	90,75	0,00	1
Chod projektu	6	občerstvenie	513	120,00	106,77	0,00	106,77	0,00	10
Chod projektu	7	OG, PM – zák. odvody	524	559,17	559,17	0,00	559,17	0,00	11a)-d) v BV č. 9
Chod projektu	7	Práce odb. garanta proj.	521	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	12, BV č. 9
Chod projektu	7	Práce proj. manažéra	521	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	13
Chod projektu	7	Cestovné PP	512	299,00	297,86	0,00	297,86	0,00	2,3,6,7,8
Chod projektu	7	Poplatok za účet **	549	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
70. Všetky aktivity spolu:				27.192,67	15.401,02	12.300,00	3.101,02	11.700,00	

* I. platba realizovaná v 2 splátkach pre limit e-bankingu do 3.000,00 eur

** poplatok nebol bankou účtovaný, položka čerpaná ako aktivita 7- 501 kancelársky materiál v bežných výdavkoch

⁹ Uvedie sa podľa schváleného rozpočtu

¹⁰ Uvádza sa súčet sumy výdavkov za tovary, práce a služby a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹¹ Čísla účtovných dokladov podľa prílohy č. 2 a 3 zmluvy.

Prílohy k správe		
P. č.	Názov prílohy	Počet
1.	Finančné vyúčtovanie finančného príspevku (príloha č. 2 zmluvy)	1
2.	Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov (príloha č. 3 zmluvy)	1
3.	Fotokópie účtovných dokladov	51
4.	Fotokópia dokladu o odvedení výnosov a vrátení nepoužitého finančného príspevku	2
5.	Pracovné výkazy - priložené k dohodám o vykonaní práce v účt.dokladoch	12
6.	Kópia výstupu projektu – projektovej dokumentácie alebo štúdie (vrátane výkresu trasovania ¹² – ŠVC originál paré č. 3	1
7.	Informatívny výpis z listu vlastníctva vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k nehnuteľnosti ¹² predbežný sumár-výber trasy pre PD je v štádiu diskusie odb.dopravy TSK	1
8.	Súhlas vlastníkov nehnuteľností s realizáciou projektu ¹² - po výbere definitívnej trasy pre PD a realizáciu v gescii TSK	
9.	Dokumentácia k aktivitám 1 – 7 projektu ako príloha záverečnej správy	50